

## Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1543A12

uzavřený dle § 536 až 565 zákona č. 513/91 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

**I.1. Objednatel:**

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

**OBEC DUŠEJOV**

**Dušejov 109, 588 05 Dušejov**

Janou Bulantovou – starostkou obce

00285811

neplátce

Komerční banka, a.s.

5628681/0100

**I.2. Zhotovitel:**

zápis v OR:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

**Porr a.s.**

**Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00**

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

43005560

CZ43005560

UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 5032769001/2700

Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 994404-440050001/0800

Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 17446543/0300

Oberbank AG pobočka Česká republika, č.ú.: 7000017891/8040

ING Bank N.V., organizační složka, č.ú.: 1000439202/3500

Organizační složka:

**odštěpný závod 6 – Morava**

**Skály 870, 763 62 Tlumačov**

Zastoupený:

Ing. Janem Peškem – vedoucím odštěpného závodu 6 – Morava a  
Jiřím Mezerou – vedoucím provozu Jihlava odštěpného závodu 6  
– Morava – na základě plné moci (společně)

**I.3. Ve smluvních věcech jedná**

za objednatele: Jana Bulantová

za zhotovitele: Ing. Jan Pešek – vedoucí odštěpného závodu 6  
– Morava a

Jiří Mezera - vedoucí provozu Jihlava

odštěpného závodu 6 – Morava

– na základě plné moci (společně)

V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Jaroslav Ryšavý – zastupitel a pověřený  
pracovník technického dozoru

za zhotovitele: Petr Beroun – stavbyvedoucí, autorizovaný  
technik v oboru dopravní stavby a

Jiří Mezera - vedoucí provozu Jihlava

odštěpného závodu 6 – Morava, autorizovaný

stavitel v oboru dopravní stavby (každý  
samostatně)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo číslo zhotovitele 9 – 1543A12 ze dne 21.9.2012 na stavbu:

**„Zlepšení vzhledu obce Dušejov“**

kterým se upravuje čl. IV Cena za dílo.

**IV. CENA ZA DÍLO**

Na základě provedených víceprací a odpočtu neprovedených prací se cena díla upravuje následovně:

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| cena díla dle SOD bez DPH                 | 2 031 862,00 Kč        |
| <b>cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH</b> | <b>260 270,30 Kč</b>   |
| <b>cena celkem bez DPH</b>                | <b>2 292 132,30 Kč</b> |
| DPH 20%                                   | 458 426,46 Kč          |
| <b>cena celkem vč. DPH</b>                | <b>2 750 558,76 Kč</b> |

Vícepráce i méněpráce jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku č. 2.

**VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 1543A12 ze dne 21.9.2012 a dodatku č. 1 ze dne 8.11.2012 zůstávají v platnosti.

V Dušejově dne 3. 12. 2012


V Tlumačově dne 22. 11. 2012

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**



Jana Bulantová  
starostka obce



Ing. Jan Pešek  
vedoucí odštěpného  
závodu 6 – Morava



Jiří Mezera  
vedoucí PJ Jihlava  
OZ 6 – Morava

Porr a.s.

odštěpný závod 6 - Morava

Sídlo: Prana 1, Nové Město

Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00

Pracoviště: 763 62 Tlumačov, Skály 870

Vyřizuje: Ing. Karel Strouhal, tel.: 724 154 375  
JUDr. Josef Košmider

## Méněpráce

### Méněpráce - propustek

|    |              |                                                                |     |        |          |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 27 | 919514111R00 | Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm                | m   | 33,00  | 585,00   | 19 305,00 |
| 28 | 919535555R00 | Obetonování trub propustku betonem prostým B 15                | m3  | 11,90  | 1 620,00 | 31 752,00 |
| 10 | 465921112R00 | Kladení bet. desek zatrav. do 90 kg, tl. do 10cm, spár.písek   | m2  | 71,20  | 144,00   | 10 252,80 |
| 11 | 465921212R00 | Kladení bet. desek - žlabovky do 90kg, tl. do 10cm , zalití MC | m2  | 4,60   | 189,00   | 869,40    |
| 26 | 919511112R00 | Čela propustku ze ŽB a lomového kamene, krycí deska ŽB         | m3  | 11,90  | 2 250,00 | 26 775,00 |
| 27 | 919514111R00 | Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm                | m   | 14,00  | 585,00   | 8 190,00  |
| 38 | 59227440     | Žlab bet. odvodňovací 34/8,5/20 cm                             | kus | 69,00  | 45,00    | 3 105,00  |
| 39 | 59228282     | Tvánice zatravnovací přír TBM 17-40 600x400x100 mm             | kus | 286,00 | 59,40    | 16 988,40 |
| 37 | 59222410     | Trouba železobet hrdlová TZH-Q 600/2500 integro                | kus | 14,12  | 4 500,00 | 63 540,00 |

|                  |                            |  |  |  |  |                   |
|------------------|----------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem za</b> | <b>Asfaltové souvrství</b> |  |  |  |  | <b>180 777,60</b> |
|------------------|----------------------------|--|--|--|--|-------------------|

### Méněpráce - SO 003 Dušejov SEVER přeložka telefonu - NEPROVEDENO ZHOTOVITELEM

|  |                                        |     |      |           |           |
|--|----------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
|  | SO 003 Dušejov SEVER přeložka telefonu | kpl | 1,00 | 54 040,00 | 54 040,00 |
|--|----------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|

|                  |                                               |  |  |  |                  |
|------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|------------------|
| <b>Celkem za</b> | <b>SO 003 Dušejov SEVER přeložka telefonu</b> |  |  |  | <b>54 040,00</b> |
|------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|------------------|

|              |            |
|--------------|------------|
| cena bez DPH | 234 817,60 |
| 20% DPH      | 46 963,52  |
| cena vč. DPH | 281 781,12 |

## Vícepráce

|          |                             |           |
|----------|-----------------------------|-----------|
| Stavba : |                             | Rozpočet: |
| Objekt : | <b>01 SO komunikace a,b</b> |           |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|-------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
|      |                  | <b>práce ostatní</b>                            |    |          |           |                  |
| 1    | 919514111R00     | Zřízení propustku z trub plastových 40 cm       | m  | 19,00    | 585,00    | 11 115,00        |
| 2    | r pol            | Dodání + montáž trouba plastová PP DN 400 SN 12 | m  | 9,00     | 1 050,00  | 9 450,00         |
| 3    | r pol            | Dodání + montáž revizní šachty                  | ks | 1,00     | 2 849,43  | 2 849,43         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>práce ostatní</b>                            |    |          |           | <b>23 414,43</b> |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                  | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
|      |                  | <b>práce ostatní</b>                                           |    |          |           |                  |
|      | 18210-1101       | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů v hor. 1-4  | m2 | 150,00   | 36,20     | 5 430,00         |
| 2    | 18110-1102       | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4 se zhutněním                | m2 | 250,00   | 8,10      | 2 025,00         |
| 3    | 162701105R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km                | m3 | 165,00   | 81,27     | 13 409,55        |
| 4    | 57311-1115       | Postřik živичný infiltrační z asfaltu v množství 2,5 kg/m2     | m2 | 250,00   | 41,10     | 10 275,00        |
| 5    | r pol            | úprava konců komunikace , řezání, zabourání, asfaltová zálivka | m  | 30,00    | 250,00    | 7 500,00         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>práce ostatní</b>                                           |    |          | 0,00      | <b>38 639,55</b> |

|                  |                             |                  |
|------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>Celkem za</b> | <b>01 SO komunikace a,b</b> | <b>62 053,98</b> |
|------------------|-----------------------------|------------------|

|          |                                |           |
|----------|--------------------------------|-----------|
| Stavba : |                                | Rozpočet: |
| Objekt : | <b>02 Propustné komunikace</b> |           |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
|      |                  | <b>práce ostatní</b>                                           |     |          |           |                  |
| 1    | 121101101R00     | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m                           | m3  | 60,00    | 55,80     | 3 348,00         |
| 2    | 122202202R00     | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3                      | m3  | 95,35    | 62,10     | 5 921,24         |
|      | 162701105R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km                | m3  | 34,20    | 81,27     | 2 779,43         |
| 4    | 171101104R00     | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS               | m3  | 70,27    | 80,10     | 5 628,63         |
| 6    | 18110-1102       | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4 se zhutněním                | m2  | 294,40   | 8,10      | 2 384,64         |
| 7    | 132201102R00     | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 obrubn          | m3  | 6,50     | 166,50    | 1 082,25         |
| 8    | 132201109R00     | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3             | m3  | 6,50     | 9,00      | 58,50            |
| 9    | 162701105R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km                | m3  | 6,50     | 81,27     | 528,26           |
| 10   | 171101104R00     | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS               | m3  | 6,50     | 80,10     | 520,65           |
| 11   | 831350013RA0     | Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200, hl. do 2,0 m            | m   | 3,00     | 1 350,00  | 4 050,00         |
| 12   | 895941311RT2     | Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50                     | kus | 1,00     | 6 300,00  | 6 300,00         |
| 13   | 899211114R00     | Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg                    | kus | 1,00     | 2 250,00  | 2 250,00         |
| 14   | r pol            | úprava konců komunikace , řezání, zabourání, asfaltová zálivka | m   | 5,00     | 250,00    | 1 250,00         |
| 15   | r pol            | Podklad z kamen těženého - přesypání 32/63                     | m2  | 374,75   | 13,30     | 4 984,17         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>práce ostatní</b>                                           |     |          |           | <b>41 085,77</b> |

|                  |                                |                  |
|------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Celkem za</b> | <b>02 Propustné komunikace</b> | <b>41 085,77</b> |
|------------------|--------------------------------|------------------|

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| Stavba : |  | Rozpočet: |
|----------|--|-----------|

Objekt : zpevněné plochy u Sokolovny

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                          | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 1                | rpol          | přeložení kabelu elektro + uložení do chráničky        | kpl | 1        | 4112,71   | 4 112,71         |
| 2                | 121101101R00  | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m                   | m3  | 21,20    | 55,80     | 1 182,96         |
| 3                | 122202202R00  | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3              | m3  | 37,10    | 58,50     | 2 170,35         |
| 4                | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km        | m3  | 58,30    | 81,27     | 4 738,04         |
| 5                | 171201201R00  | Uložení sypaniny a ornice na skládku                   | m3  | 58,30    | 13,50     | 787,05           |
| 6                | 212810010RAC  | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek d 70 mm | m   | 80,00    | 15,30     | 1 224,00         |
| 7                | 564732111R00  | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm      | m2  | 115,00   | 52,20     | 6 003,00         |
| 8                | 564871111R00  | Podklad ze štěrkodrti 0-63 po zhutnění tloušťky 25 cm  | m2  | 115,00   | 113,85    | 13 092,75        |
| 9                | 18110-1102    | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4 se zhutněním        | m2  | 115,00   | 8,10      | 931,50           |
| 10               | 917862111R00  | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5     | m   | 40,00    | 171,00    | 6 840,00         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>práce ostatní</b>                                   |     |          |           | <b>41 082,36</b> |

**Celkem za zpevněné plochy u Sokolovny**

**41 082,36**

| MK k RD |              |                                                                           |     |         |          |           |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1       | 11315-1314   | Odstranění krytu frézováním živичného krytu s překážkami v trase v průměr | m2  | 116,000 | 250,00   | 29 000,00 |
| 2       | 97908-4216   | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km                       | t   | 8,000   | 621,00   | 4 968,00  |
| 3       | 11320-1112   | Vytrhání obrub silničních s vybouráním lože                               | m   | 183,000 | 100,00   | 18 300,00 |
| 4       | 97908-4216   | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km                       | t   | 46,000  | 621,00   | 28 566,00 |
| 5       | 56476-1111   | Podklad z z kameniva drceného 32-63 tl 200 mm                             | m2  | 200,000 | 158,00   | 31 600,00 |
| 6       | 59217460     | Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm                         | kus | 185,00  | 85,00    | 15 725,00 |
| 7       | 917862111R01 | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,6                        | m   | 185,00  | 171,00   | 31 635,00 |
| 8       | 57714-4221   | Strojní podbalení nerovností finišerem ACO                                | t   | 40,000  | 2 200,00 | 88 000,00 |

**Celkem za MK k RD - Jižní město**

**247 794,00**

|          |                          |          |
|----------|--------------------------|----------|
| Stavba : | <b>A2012_014 Dušejov</b> | Rozpočet |
| Objekt : | <b>03 Zeleně</b>         |          |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                     | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| <b>Díl: 1812</b> |               | <b>Výsadba stromů a keřů</b>                      |     |          |           |             |
| 1                | 181301103R00  | Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 | m2  | 502,00   | 43,20     | 21 686,40   |
| 2                | 180401211R00  | Založení trávníku lučního výsevem v rovině        | m2  | 350,00   | 9,00      | 3 150,00    |
| 3                | 00572407      | Směs travní do sucha balení 25 kg PROFI           | kg  | 9,00     | 85,50     | 769,50      |
| 4                | 111201101     | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů   | m2  | 548      | 32,4      | 17 755,20   |
| 5                | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3  | 1,40     | 81,27     | 113,78      |
| 6                | 183101215R00  | Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 rovin   | kus | 39,00    | 85,50     | 3 334,50    |
| 7                | 184102115R00  | Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině       | kus | 39,00    | 27,00     | 1 053,00    |
| 8                | 184921096R00  | Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina stromů     | m2  | 29,00    | 22,50     | 652,50      |
| 9                | 185802114R00  | Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině      | t   | 0,01     | 6 300,00  | 40,23       |
| 10               | 185804311R00  | Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2              | m3  | 5,30     | 270,00    | 1 431,00    |
| 11               | 185851111R00  | Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km            | m3  | 3,20     | 36,00     | 115,20      |
| 12               | 005724802     | Hnojivo - (tableta)                               | kus | 19,00    | 90,00     | 1 710,00    |
| 13               | 167101101R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3  | m3  | 1,40     | 20,70     | 28,98       |
| 14               | 10371500      | Substrát zahradnický B VL                         | m3  | 3,50     | 405,00    | 1 417,50    |

|                  |          |                                             |    |       |        |                  |
|------------------|----------|---------------------------------------------|----|-------|--------|------------------|
| 15               | 10391100 | Kůra mulčovací VL                           | m3 | 2,10  | 765,00 | 1 606,50         |
| 16               | 67390140 | Textilie jutařská netkaná 220 g/m2 pás 10cm | m  | 30,00 | 40,50  | 1 215,00         |
| <b>Celkem za</b> |          | <b>1812 Výsadba stromů a keřů</b>           |    |       |        | <b>56 079,29</b> |

|                  |                 |                  |
|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Celkem za</b> | <b>03 Zeleň</b> | <b>56 079,29</b> |
|------------------|-----------------|------------------|

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| Stavba : |                                       | Rozpočet: |
| Objekt : | <b>Sadové úpravy v obci - hřbitov</b> |           |

|   |      |                               |    |       |          |           |
|---|------|-------------------------------|----|-------|----------|-----------|
| 1 | spec | Dodání rostlin - Tavelník     | ks | 35,00 | 580,00   | 20 300,00 |
| 2 | spec | Dodání rostlin - Javor babyka | ks | 4,00  | 3 300,00 | 13 200,00 |
| 3 | spec | Dodání rostlin - Ptačí zob    | ks | 60,00 | 55,00    | 3 300,00  |

|                  |                                       |                  |
|------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Celkem za</b> | <b>Sadové úpravy v obci - hřbitov</b> | <b>36 800,00</b> |
|------------------|---------------------------------------|------------------|

|          |                             |           |
|----------|-----------------------------|-----------|
| Stavba : |                             | Rozpočet: |
| Objekt : | <b>Před základní školou</b> |           |

|   |                 |                                                  |    |        |       |           |
|---|-----------------|--------------------------------------------------|----|--------|-------|-----------|
| 1 | 111 20-1101.R00 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 | m2 | 226,50 | 45,00 | 10 192,50 |
|---|-----------------|--------------------------------------------------|----|--------|-------|-----------|

|                  |                             |                  |
|------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>Celkem za</b> | <b>Před základní školou</b> | <b>10 192,50</b> |
|------------------|-----------------------------|------------------|

|              |            |
|--------------|------------|
| cena bez DPH | 495 087,90 |
| 20% DPH      | 99 017,58  |
| cena vč. DPH | 594 105,48 |

|              |            |
|--------------|------------|
| cena bez DPH | 260 270,30 |
| 20% DPH      | 52 054,06  |
| cena vč. DPH | 312 324,36 |